



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

**Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Juazeiro do Norte - CE**

**PROCESSO: 2012.JNO.PCS.20433/12**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**OBJETO:** Irregularidades em Obras e Serviços de  
Engenharia

**GESTOR:** Rafael Apolinário Macedo Santana

**EXERCÍCIO:** 2012

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
Nº 10696/ 2014 - ENG**

Agosto/2014



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

## **Missão TCM-CE**

“Orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos dos municípios cearenses, contribuindo para o aperfeiçoamento e transparência da gestão, em benefício da sociedade”.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

## **Ficha Técnica**

**Wanda Gomes de Oliveira Murta - Membro**  
Analista de Controle Externo – Inspeção de Obras Públicas

**Nara de Souza Correia Carvalho**  
Inspetora

## **Supervisão dos Trabalhos**

**Márcia Evangelista Prudente**  
Assessora Técnica da Diretoria de Fiscalização

## **Diretoria de Fiscalização**

**Zivaldo Rodrigues Loureiro Junior**  
Diretor de Fiscalização

## **Relator**

**Manassés Pedrosa Cavalcante**  
Auditor Substituto de Conselheiro



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

## SUMÁRIO

Informação aditiva elaborada em atendimento ao DESPACHO exarado pelo Sr. Relator, sobre a necessidade de análise da documentação enviada às Fls.464/1423 sobre irregularidades apontadas em obras e serviços de engenharia tratadas na Informação Complementar 8233/2014 (Fls.453/462).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

**1. DA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 8233/2014 (Fls.453/462)**

Após defesa encaminhada pelo Sr. APOLINÁRIO MACEDO SANTANA, a informação acima citada manteve falhas a seguir relacionadas.

**1.1. Desapropriação de Imóvel (Fls.458/461)**

**Objeto:** Desapropriação de imóvel par construção de projeto macro drenagem.

**Credora:** Ana Paula do Nascimento Silva Bezerra.

**Valor:** R\$ 357.477,00.

**Fonte dos Recursos:** Não informada.

- I. Ausência de descrição da região.
- II. Ausência de diagnóstico de Mercado.
- III. Ausência de caracterização do bem avaliado.
- IV. Ausência de pesquisa de mercado.
- V. Ausência de memória de cálculo do tratamento.
- VI. Não foi especificado o método de avaliação.
- VII. Ausência de ART.
- VIII. Ausência de quitação de impostos.
- IX. Ausência de portaria e nomeação da comissão de avaliação.

**1.2. Concorrência Pública nº 2008.02.29.01**

**Objeto:** Pavimentação asfáltica em diversas ruas.

**Contratada:** Coral - Construtora Rodovalho Alencar Ltda.

**Valor:** R\$ 25.774,82.

**Fonte dos Recursos:** Não informada.

**1.3. Concorrência Pública nº 2007.09.12.01**

**Objeto:** Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas.

**Contratada:** Construtora e Empreendimento São Bento Ltda.

**Valor:** R\$ 1099.857,51 (Fl.1312).

**Fonte dos Recursos:** Não informada.

**1.4. Pregão Presencial 0906.01/2009**

**Objeto:** Serviços de operação e manutenção do sistema de iluminação pública do Município.

**Credora:** Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S.A.

**Valor:** R\$ 318.125,15.

**Fonte dos Recursos:** Não informada.

De acordo com a Informação 8233/2014, para as despesas citadas nos itens “1.2”, “1.3” e “1.4” acima, a informação aponta o envio apenas dos contratos apontados como ausentes. Informa ainda que “[...] não é possível atestar a regularidade dos contratos encaminhados nesta fase complementar, haja vista a



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

ausência dos editais das licitações e as demais peças dos certames licitatórios [...]” (Fl.462).

## 2. DA DEFESA APRESENTADA POSTERIORMENTE (Fls.464/467)

Na apresentação de suas justificativas complementares, o Sr. Gestor informa que “[...] com o intento de elidir de vez a hipotética pecha em testilha, [...]”, encaminha cópia do Pregão Presencial nº 2007.09.132.01 (DOC. 01), que respaldou as despesas junto à CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS SÃO BENTO LTDA (Fl.467).

## 3. DA ANÁLISE DA DEFESA

A defesa anexa aos autos, o procedimento licitatório referente à contratação de “serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades” do Município (Fl.579), contratado com a Construtora e Empreendimentos São bento Ltda.

Inicialmente vale salientar que tal procedimento se refere à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2007.09.12.01-SEINE, e não ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2007.09.132.01 como referenciado na defesa apresentada (Fl.467).

Os documentos complementares anexados se referem somente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2007.09.12.01-SEINE (Fls.469/1423)

### 3.1. Análise da documentação enviada – CP 2007.09.12.01-SEINE (Fl.469/1423)

O processo de contratação desta obra foi iniciado em setembro de 2007 (Fl.590) e homologado em dezembro de 2007.

O Sr. MARIO BEM FILHO, então Secretário de Infraestrutura, participa diretamente deste procedimento como responsável nos atos a seguir relacionados.

CONDUTA	DATA	NOS AUTOS (Fl.)
AUTORIZA LICITAÇÃO	11/09/2007	577
ASSINA EDITAL CP 2007.09.12.01-SEINE	12/09/2007	590
ASSINA TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	21/12/2007	1311
ASSINA CONTRATO	21/12/2007	11316



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

A execução deste contrato registrou, até a data de envio desta defesa, a celebração de 20 (vinte) aditivos contratuais, sob a responsabilidade de vários gestores.

O quadro a seguir resume a situação:

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PRAZO	RESPONSÁVEL (AGENTES)	CARGO / FUNÇÃO	NOS AUTOS
CONTRATO-ASINADO EM	21/12/2007	20/03/2008	MARIO BEM FILHO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1316
1º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	17/03/2008	18/06/2008	MARIO BEM FILHO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1324
2º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	12/06/2008	16/09/2008	MARIO BEM FILHO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1326
3º ADITIVO-DE PRAZO	10/09/2008	30/12/2009	MARIO BEM FILHO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1329
4º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	30/12/2009	30/03/2010	Mª DE FÁTIMA BANDEIRA DE PAULA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1332
5º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	30/03/2010	28/06/2010	Mª DE FÁTIMA BANDEIRA DE PAULA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1335
6º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	28/06/2010	26/09/2010	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1341
7º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	24/09/2010	25/12/2010	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1346
8º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	23/12/2010	25/03/2011	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1352
9º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	23/03/2011	23/06/2011	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1358
10º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	21/06/2011	21/09/2011	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1363
11º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	19/09/2011	20/12/2011	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1368
12º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	16/12/2011	19/03/2012	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1373
13º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	15/03/2012	17/06/2012	RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1379
14º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	13/06/2012	15/09/2012	FRANCISCO ERILO CRUZ	SEC DE INFRAESTRUTURA	1387
15º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	11/09/2012	14/12/2012	MARISVALDO JUSTINO DA SILVA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1392
16º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	10/12/2012	14/03/2013	MARISVALDO JUSTINO DA SILVA	SEC DE INFRAESTRUTURA	1397
17º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	08/03/2013	12/06/2013	CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1402
18º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	05/06/2013	10/09/2013	CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1411
19º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	03/09/2013	09/12/2013	CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1416
20º ADITIVO-DE PRAZO[+90 DIAS]	02/12/2013	09/03/2014	CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO	SEC DE INFRAESTRUTURA	1421

Conforme pode ser verificado nos quadros acima, o autor desta Prestação de Contas de Gestão participa desta contratação somente na autorização/assinatura de 8(oito) dos 20 (vinte) aditivos informados (6º ao 13º). Os outros aditivos ocorreram sob a responsabilidade de outros gestores.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

Em se tratando somente dos atos referentes aos aditivos contratuais celebrados sob a responsabilidade do Sr. RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA foram verificadas as falhas a seguir relacionadas.

- (a) Não foram anexadas aos aditivos celebrados nenhuma justificativa técnica ou relatório circunstanciado sobre as sucessivas e repetitivas prorrogações de prazo registradas no processo.

Os 8 (oito) aditivos celebrados na gestão do defendente foram firmados sem quaisquer justificativas técnicas ou administrativas que fundamentassem as diversas prorrogações de prazo do contrato.

Previsto para 3 (três) meses (90 dias corridos) foi postergado por mais 1710 dias, o que equivale a mais 57 meses – aproximadamente 5 anos.

Foi reiteradas vezes postergado sem que qualquer informação técnica e / ou administrativa tenha sido documentada, de forma a que se pudesse tornar razoável tais aditamentos.

**Lei 8666/93**

[...]

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

[...]

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser **justificada por escrito** e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

- (b) Os aditivos de prorrogação de prazo foram celebrados SEM a revisão / adequação / atualização do cronograma físico-financeiro, de forma a mantê-lo adaptado às novas condições e novos prazos de execução da obra.

Após o início das obras, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, há a necessidade de se adequar o cronograma físico-financeiro, de modo que esse sempre reflita as condições reais do empreendimento.

O cronograma físico-financeiro contém a evolução de gastos ou faturamento de todos os serviços ou grupo de serviços durante o prazo estipulado de uma obra.

Em nenhum dos aditivos foi atualizado o cronograma físico-financeiro da obra, de forma que não é possível avaliar como e de qual forma estava sendo acompanhada a execução e o desembolso contratual.

TCU – **Acórdão 835/2002 - Plenário**





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

---

**Providencie cronogramas físico-financeiros atualizados**, que possibilitem visualizar o acompanhamento da programação e a compatibilidade da execução contratual ao longo do prazo estipulado para seu término, bem assim facilitar a supervisão, em conformidade com o disposto nos arts. 6º, inciso IX, 8º e 67 da Lei nº 8.666/1993.

**Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas - 2ª edição, 2009**

Importa destacar que, após o início das obras, sempre que o prazo e as respectivas etapas de execução forem alterados, há a necessidade de se adequar o cronograma físico-financeiro, de modo que esse sempre reflita as condições reais do empreendimento.

A forma não documentada da celebração dos sucessivos aditivos de prazo registrados, aplicando-se indiscriminadamente o mesmo tempo sem qualquer justificativa técnica e / ou administrativa, firmado em prazo comprovadamente exíguo - considerando-se a necessidade de sua repetição, constituem, dentre outros, indícios injustificáveis de falta de planejamento e controle.

É o entendimento.

8ª inspetoria da DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DIRFI, do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ – TCM/CE, em Fortaleza, 26 de Agosto de 2014.

**Conforme:**

**Wanda Gomes de Oliveira Murta**

Eng<sup>a</sup> Civil – CREA-CE 46475

Analista de Controle Externo

Inspeção de Obras

**Nara de Souza Correia Carvalho**

Inspetora

**Visto:**

**Diretoria de Fiscalização**